

カルシア改質土 施工事例

施工事例

4

潜堤材としての適用事例

中津港(田尻地区)潜堤試験工事

1. 目的	カルシア改質土およびカルシア人工石による試験潜堤の造成
2. 発注者	国土交通省九州地方整備局別府港湾事務所
3. 施工場所	大分県中津市中津港(田尻地区)
4. 施工時期	平成 28 年 6 月～7 月
5. 施工数量	カルシア改質土 850m ³ カルシア人工石 10m ³
6. 配合・材料	カルシア改質土混合割合 : 容積混合率 30% 浚渫土 : 中津港浚渫土 カルシア改質材 : 新日鐵住金(株)大分製鉄所製造
7. 施工方法	バックホウ混合・グラブ投入(カルシア改質土)



混合状況

